令和6年度　有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の検査結果について(岡山市水道局)

暫定目標値:PFOS及びPFOAの合計50ng/L以下

原水	三野浄水場				旭東浄水場	
	旭川取水口	西川取水口	第2取水井	工業用水道	中原沈砂池	旭東原水井
令和6年8月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	7ng/L
令和7年2月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満

原水	山浦浄水場	牟佐浄水場	矢原浄水場	宇垣浄水場	川口浄水場
令和6年8月	15ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	12ng/L	5ng/L未満
令和7年2月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	17ng/L	5ng/L未満

浄水池および給水栓	三野浄水場系								宇垣浄水場系
	三野浄水池	浦安西町	彦崎	大内田	一宮	芳賀	掛畑	間倉	御津虎倉
令和6年4月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	16ng/L
令和6年7月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	15ng/L
令和6年8月	5ng/L未満	－	－	－	－	－	－	－	－
令和6年10月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	8ng/L
令和7年1月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	6ng/L
令和7年2月	5ng/L未満	－	－	－	－	－	－	－	－

浄水池および給水栓	旭東浄水場系		山浦浄水場系			牟佐浄水場系		矢原浄水場系	
	旭東浄水池	高屋	山浦浄水池	中尾	福泊	牟佐浄水池	中牧	矢原浄水池	御津鹿瀬
令和6年4月	5ng/L	5ng/L未満	9ng/L	8ng/L	6ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
令和6年7月	5ng/L未満	7ng/L	12ng/L	8ng/L	7ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
令和6年8月	7ng/L	－	13ng/L	－	－	5ng/L未満	－	5ng/L未満	－
令和6年10月	7ng/L	6ng/L	9ng/L	6ng/L	7ng/L	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
令和7年1月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
令和7年2月	5ng/L未満	－	5ng/L未満	－	－	5ng/L未満	－	5ng/L未満	－

浄水池および給水栓	川口浄水場系		岡山県広域水道企業団受水系						岡山県南部水道企業団 受水系
	川口浄水池	建部町土師方	富崎	升田	小串	宝伝	草ケ部	瀬戸町観音寺	西七区
令和6年4月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
令和6年7月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
令和6年8月	5ng/L未満	－	－	－	－	－	－	－	－
令和6年10月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
令和7年1月	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満	5ng/L未満
令和7年2月	5ng/L未満	－	－	－	－	－	－	－	－